

Ustka, dnia 21 maja 2024 r.

Komisja Budżetowo – Rolna,
Rozwoju Gospodarczego, Mienia
Komunalnego, Planowania
i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Ustka

Zadania drogowe (inwestycyjne)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość w 2024 r.	Realizacja
1.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica	1 168 617,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo	26 114,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”	100 125,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 – Gąbino Kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km)”	7 783,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, uchwała o zwiększenie pomocy finansowej do kwoty 100 688,00 zł zostanie skierowana pod najbliższe obrady Rady Gminy Ustka w dniu 12.06.2024 r.

5.	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym: a) projekt przebudowy ul. Parkowej w Objeździe, w tym <i>Fundusz Sołecki Objazda 50.000,00 zł</i> b) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświatowskiej w Przewłocze c) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa drogi gminnej nr 101474G w Machowinku d) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Golęcina) e) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa połączenia drogowego od ul. Bałtyckiej do Traktu Pierwszych Rybaków w m. Rowy f) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Siennej w Przewłocze	450 000,00 zł	na ul. Parkową w Objeździe przygotowywane jest zapytanie ofertowe, pozostałe dokumentacje są w trakcie realizacji: b) umowa nr 168/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r., wykonawca: TRAFIPROJEKT; c) umowa nr 169/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r., wykonawca: TRAFIPROJEKT; d) umowa nr 196/2021 z dnia 14.12.2021 r., termin realizacji: 11.06.2024 r., wykonawca: DANUTA ŻUBER; e) umowa nr 197/2021 z dnia 14.12.2021 r., termin realizacji: 17.07.2024 r., wykonawca: DANUTA ŻUBER; f) umowa nr 167/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r., wykonawca: TRAFIPROJEKT
----	--	---------------	--

6.	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym: - modernizacja drogi do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo-Duninówko II etap - ul. Pogodna w Duninowie - ul. Lipowa w Duninowie - droga do posesji nr 4 w Możdżanowie - droga do posesji 43-45 w Pęplinie - droga do posesji nr 30 w Możdżanowie - droga do posesji 21,14,5 w Pęplinie, w tym <i>Fundusz Sołecki Pęplino 44.908,25 zł</i>	934 325,00 zł	w trakcie realizacji jest droga do posesji 43 – 45 w Pęplinie (umowa nr 87/2024 z dnia 12.04.2024 r., termin realizacji: 07.08.2024 r., wykonawca: PHU LOREK), podpisane są umowy na ul. Pogodną (umowa nr 144/2024 z dnia 17.05.2024 r., termin realizacji: 10.09.2024 r., wykonawca: SZYMCZAK) i ul. Lipową w Duninowie (umowa nr 86/2024 z dnia 12.04.2024 r., termin realizacji: 07.08.2024 r., wykonawca: PHU LOREK), przygotowane zostało postępowanie przetargowe na drogę do posesji nr 30 w Możdżanowie, na modernizację drogi do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo – Duninówko II etap złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na drogi do posesji 21, 14, 5 w Pęplinie opracowywane są mapy, dla drogi do posesji nr 4 w Możdżanowie prowadzone są prace geodezyjne związane z uregulowaniem pasa drogowego
7.	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo	500 000,00 zł	Zlecono mapy dla zadań: – droga przy posesji Zaleskie 5, – ul. Brzozowa w Wodnicy, – ul. Świerkowa, Na wzgórzu w Duninowie.
8.	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino	500 000,00 zł	Zlecono mapy dla zadań: – droga do posesji Cicha 15A w Duninowie, – droga do posesji Duninówko 1,2, – droga na odcinku Machowino - Karzcin.
9.	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, w tym: - budowa drogi Przewłoka-Grabno, - budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 066 554,00 zł	w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 251/2023 z dnia 14.12.2023 r., termin realizacji: 21.07.2025 r., wykonawca: KRĘŻEL), wartość robót budowlanych wynosi 8 848 617,54 zł, na budowę ciągu pieszo – rowerowego uzyskano dofinansowanie w wysokości 649 710,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

10.	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Golęcina)	500 000,00 zł	na ukończeniu jest dokumentacja techniczna, zakończenie robót budowlanych w 2025 r., szacunkowa wartość zadania wynosi 2 750 000,00 zł
11.	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w gminie Ustka	4 000,00 zł	na ukończeniu jest dokumentacja techniczna, w trakcie przygotowywania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie zadania w 2025 r. (odcinek od ul. Żeglarzy do Traktu Pierwszych Rybaków), łączna szacunkowa wartość 6 500 000,00 zł, na zadanie jest udzielone dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 000 000,00 zł
12.	Dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego (odcinek DP 1105 G od DW 203 do miejscowości Starkowo 2,7 km) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny	428 441,00 zł	w trakcie realizacji przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny

Sporządziła: Ewelina Kochanowska

Wójt Gminy Ustka
/-/Rafał Konon