

Komisja Budżetowo Rolna, Rozwoju Gospodarczego,
Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony
Rady Gminy Ustka

Dotyczy: analiza poziomu zaawansowania robót bieżących i inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2024 roku
Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość w 2024 r.	Realizacja
1.	Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)	61 897,00	-
2.	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	169.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie październik 2024r. umowa 66/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. Wykonawca: Biuro Projektowe Julita Wrzosek Ul. Południowa 29, Kąkolewo
3.	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka	3 063 500,00	W trakcie realizacji – zakończenie grudzień 2024 r. umowa 55/2023 z dnia 23 marca 2023 r. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machowinku Wykonawca: HYDRO PARTNER SP. z o.o. ul. Gronowska 9a, Leszno
4.	Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	735 977,00	Ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj i wybuduj

5.	Zakup agregatu i hydrompomy do hydrofonii w Machowinie, w tym fundusz sołecki Machowino 40.000,00 zł	40 000,00	Zrealizowano hydrompompę na podstawie zlecenia IG.7011.12.2024.KZ z dnia 09 maja 2024r. – 8.549,73 zł Zrealizowano agregat na podstawie zapytania ofertowego – 22.000,00 zł
6.	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	98 277,00	Opracowanie dokumentacji projektowej PFU dla SUW w m. Zaleskie, Machowino, Objazda, Zimowiska, Modlinek, Osieki Słupskie, Przewłoka Umowa nr 257/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz aneksu z dnia 12 kwietnia 2024 roku – realizacja do 21 czerwca 2024 roku Kwota za usługę: 85.977,00 zł brutto Wykonawca: Kampania23 Karol Królak Zrealizowano - Opracowanie dokumentacji projektowej PFU dla przepompowni ścieków ze zbiornikiem retencyjnym i kanałem tłocznym w Przewłoka Umowa nr 118/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Kwota za usługę: 12.300,00 zł brutto Wykonawca: Kampania23 Karol Królak
7.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Charnowo	300 000,00	Zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej – 20.000,00zł Na podstawie umowy nr 69/2024 z dnia 8 marca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Wykonawca: STAMP Projekt Marta Kozioł Rogala
8.	Uzbrojenie terenów (sieć kanalizacyjna)	61 897,00	-

9.	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	2 906 920,00	w trakcie realizacji do grudzień 2024 r. umowa nr 99/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku i aneksu do umowy Wykonawca: Biuro Inżynierskie Budzisz spółka zoo Konikowo ul. Przyjaciół 21
10.	Budowa przepompowni ścieków w m. Machowinko	652 176,00	W trakcie realizacji do wrzesień 2024 r. Umowa nr 141/2024 z dnia 6 maja 2024 Wykonawca: Hydro MAG Sp. z o. o. Garcz ul. Kartuska 46
11.	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	39 483,00	W trakcie realizacji do lipiec 2024 r. Wykonawca: PPH Gamma Projekt Mariusz Piotr Burakowski Gdańsk ul. Jaworzniaków 41
12.	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina	23 370,00	W trakcie realizacji - zakończenie sierpień 2024 r. Umowa nr 225/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. i aneksu do umowy Wykonawca: DAGLIS Spółka z o. o. al. 3 Maja 44 lok. 15 Słupsk
14.	Dofinansowanie zadania Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego, realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny (<i>Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przewłocze</i>)	290 000,00	W trakcie realizacji przez Związek Powiatowo Gminny – etap wyboru wykonawcy
15.	Budowa budynku OSP w Duninowie	3 153 381,00	W trakcie realizacji – zakończenie grudzień 2024 r. Umowa nr 89/2023 z dnia 25 maja 2023 r. Wykonawca: SELFNET Marcin Daglis ul. Klonowa 7/16 Słupsk
16.	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola	1 404 234,00	Zakończenie luty 2024 – opóźnienie w realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca: Biuro Projektowo – Księgowe STAR CAD Bełchatów

17.	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka – budowa przedszkola w m. Zaleskie	123 000,00	Zakończono – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Wartość opracowania dokumentacji projektowej – 97.170,00 zł na podstawie umowy 197/2023 z dnia 30 października 2023 r. Wykonawca: Archenika Sp. z o.o. Poznań
18.	Utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka Gustek w Gminie Ustka	1 199 250,00	Ogłoszono II postępowanie przetargowe
19.	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	86 100,00	Zakończono – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Wartość opracowania dokumentacji projektowej – 97.170,00 zł Wykonawca: WCI Technologie Sp. z o.o. Siemonia
20.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Łędownie , w tym Fundusz Sołecki Łędowno 37.625,83 zł	37 626,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego
21.	Doświetlenie kolonii zachodniej od nr 72 do drogi powiatowej w Machowinie, w tym Fundusz Sołecki Machowino 31. 003,58 zł	40 000,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego
22.	Wykonanie obrzeża stawiku w formie pomostu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocie, w tym Fundusz Sołecki Przewłoka 26.695,46 zł	26 696,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego

23.	Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie, przy posesji nr 15/16, w tym Fundusz Sołecki Starkowo 17.000,00 zł	17 000,00	Zrealizowano na podstawie umowy nr 140/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Maciej Rąpalski Duninowo
24.	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocie	27 092,00	Wykonawca: Zeneris Projekty SA Paderewskiego 8, 61-770 Poznań Termin realizacji 12 maja 2024 roku – zrealizowano
25.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Duninowie	173 000,00	Zrealizowano dostawę dwóch zestawów trenera VR – realizacja na podstawie umowy 75/2024 z dnia 14 marca 2024 roku Wykonawca: FIRE&FLAMES PANDER
26.	Dotacja celowa na realizację projektu „Remont wraz z termomodernizacją budynku Centrum Informacji Turystycznej w Rowach na potrzeby poszerzenia ofert w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu”	348 450,00	Zrealizowano – nadzór Centrum Kultury Gminy Ustka
27.	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Ochrona zabytkowych kościołów w m. Duninowo i Możdżanowo”	510 205,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe – III postępowanie w dniu 28 maja 2024 roku
28.	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Ochrona zabytkowego kościoła w Objeździe na terenie Gminy Ustka”	510 205,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego
29.	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Duninowie”	310 205,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe – III postępowanie w dniu 28 maja 2024 roku

30.	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Wytownie”	103 062,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego
31.	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościołów parafii Objazda na terenie Gminy Ustka „ - etap II	310 205,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego
32.	Budowa Świetlicy wiejskiej w Grabnie , w tym Fundusz sołecki Grabno 47 202,67 zł	65 000,00	W trakcie realizacji – opracowywanie dokumentacji projektowej 31 lipiec 2024 r. Umowa 34/2024 z dnia 30 stycznia 2024 – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne NAOS Połczyn Zdrój
33.	Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy, w tym fundusz sołecki Wodnica 20 000,00 zł	20 000,00	Zrealizowano
34.	Zakup urządzeń na wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej w m. Zaleskie, w tym fundusz sołecki Zaleskie 15.253,14 zł	15 254,00	zrealizowano
35.	Wymiana ławek w m. Poddąbie , w tym fundusz sołecki Machowinko 25.000,00 zł	25 000,00	Zrealizowano – dostawa umowa 119/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. HANIMAT sp. z o. o. Rekowo Górne
36.	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda	5 863 484,00	W trakcie realizacji – zakończenie styczeń 2025 r. Umowa 80/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku Ryszard Ziegert ZIMAR - Bytów

37.	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe – etap II	251 743,00	Ogłoszono II postępowanie przetargowe Otwarcie 30.07.2024
38.	Rozbudowa istniejącej szkoły – budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	6 024 119,00	W trakcie realizacji – zakończenie styczeń 2025 r. Umowa nr 70/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. SELFNET Marcin Daglis ul. Klonowa 7/16 Słupsk
39.	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy, w tym fundusz sołecki Wodnica 40.389,84 zł	40 390,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego
40.	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie w tym fundusz sołecki 45.000,00 zł	45 000,00	Ogłoszone zapytanie ofertowe otwarcie 31 lipca 2024 roku
41.	Zagospodarowanie działki przejętej z zasobów KOWR oraz doprowadzenie wody do boiska wielofunkcyjnego w Wytownie w tym fundusz sołecki Wytowno 46.555,46 zł	46 556,00	W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego przez pracownika merytorycznego
42.	Zakup trybun na boisko sportowe w Machowinie	32 000,00	Zrealizowano zakup trybun Umowa 142/2024 z dnia 6 maja 2024 r Termin montażu do 30 czerwca 2024 r.
43.	Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach w tym fundusz sołecki Zimowiska 31.758,97 zł	31 759,00	Ogłoszone zapytanie ofertowe otwarcie 30 lipca 2024 roku

44	Ogrodzenie placu zabaw w Dębinie w tym fundusz sołecki Dębina 19.442,11 zł	19 443,00	Zrealizowano na podstawie umowy nr 178/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Maciej Rąpalski Duninowo
45.	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku w tym fundusz sołecki Duninowo 36.000,00 zł	36 000,00	Ogłoszone zapytanie ofertowe otwarcie 30 lipca 2024 roku
46.	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie w tym fundusz sołecki 16.000,00 zł	16 00,00	Zrealizowano zakup: zakup ławek – 11.482,05 zł na podstawie umowy 119/2024 z dnia 30.04.2024