

Ustka, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Pan Rafał Białek  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Rady Gminy Ustka

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych (drogowych) realizowanych w I kwartale 2024 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                              | Wartość w 2024 r. | Realizacja                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica                                                                                                                        | 1 168 617,00 zł   | w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 2.  | Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo                                                                          | 26 114,00 zł      | w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 3.  | Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” | 100 125,00 zł     | w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |
| 4.  | Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 – Gąbino Kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km)”                                                | 100 688,00 zł     | w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <p>Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym:</p> <p>a) projekt przebudowy ul. Parkowej w Objeździe, w tym <i>Fundusz Sołecki Objazda 50.000,00 zł</i></p> <p>b) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświatowskiej w Przewłocze</p> <p>c) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa drogi gminnej nr 101474G w Machowinku</p> <p>d) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Golęcina)</p> <p>e) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa połączenia drogowego od ul. Bałtyckiej do Traktu Pierwszych Rybaków w m. Rowy</p> <p>f) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Siennej w Przewłocze</p> | 450 000,00 zł | <p>a) umowa nr 186/2024 z dnia 28.06.2024 r., termin realizacji: 13.12.2024 r., wykonawca: DANUTA ŻUBER;</p> <p>b) umowa nr 168/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: TRAFIPROJEKT;</p> <p>c) umowa nr 169/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: TRAFIPROJEKT;</p> <p>d) umowa nr 196/2021 z dnia 14.12.2021 r., termin realizacji: 11.06.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: DANUTA ŻUBER;</p> <p>e) umowa nr 197/2021 z dnia 14.12.2021 r., zrealizowano, wykonawca: DANUTA ŻUBER;</p> <p>f) umowa nr 167/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: TRAFIPROJEKT;</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <p>Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym:</p> <p>a) ul. Pogodna w Duninowie</p> <p>b) ul. Lipowa w Duninowie</p> <p>c) droga do posesji nr 4 w Możdżanowie</p> <p>d) droga do posesji 43-45 w Pęplinie</p> <p>e) droga do posesji nr 30 w Możdżanowie</p> <p>f) droga do posesji 21,14,5 w Pęplinie, w tym <i>Fundusz Sołeczki Pęplino 44.908,25 zł</i></p> | 934 325,00 zł | <p>a) podpisana jest umowa na ul. Pogodną (umowa nr 144/2024 z dnia 17.05.2024 r., termin realizacji: 10.09.2024 r., wykonawca: SZYMCZAK) – w związku z koniecznością ustalania stanu prawnego granic brak jest możliwości rozpoczęcia robót budowlanych,</p> <p>b) w dniu 01.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego ul. Lipowej w Duninowie (umowa nr 86/2024 z dnia 12.04.2024 r., termin realizacji: 07.08.2024 r., wykonawca: PHU LOREK),</p> <p>c) dla drogi do posesji nr 4 w Możdżanowie prowadzone są prace geodezyjne związane z uregulowaniem pasa drogowego,</p> <p>d) w dniu 01.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego drogi do posesji 43 – 45 w Pęplinie (umowa nr 87/2024 z dnia 12.04.2024 r., termin realizacji: 07.08.2024 r., wykonawca: PHU LOREK),</p> <p>e) w trakcie realizacji jest droga do posesji nr 30 w Możdżanowie (umowa nr 192/2024 z dnia 04.07.2024 r., termin realizacji: 25.10.2024 r., wykonawca: PHU LOREK),</p> <p>f) w dniu 30.07.2024 r. dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na przebudowę</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | drogi do posesji 21, 14, 5 w Pęplinie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.  | Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo                                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00 zł   | Opracowano mapy dla zadań:<br>– droga przy posesji Zaleskie 5,<br>– ul. Brzozowa w Wodnicy,<br>W trakcie realizacji jest mapa dla zadania:<br>– ul. Świerkowa, Na wzgórzu w Duninowie.                                                                                                                               |
| 8.  | Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00 zł   | Opracowano mapy dla zadania:<br>– droga na odcinku Machowino – Karzcino.<br>W trakcie realizacji jest mapa dla zadań:<br>– droga do posesji Cicha 15A w Duninowie,<br>– droga do posesji Duninówko 1,2,                                                                                                              |
| 9.  | Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, w tym:<br>- budowa drogi Przewłoka-Grabno,<br>- budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 4 066 554,00 zł | w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 251/2023 z dnia 14.12.2023 r., termin realizacji: 21.07.2025 r., wykonawca: KRĘŻEL), wartość robót budowlanych wynosi 8 848 617,54 zł,<br>na budowę ciągu pieszo – rowerowego uzyskano dofinansowanie w wysokości 649 710,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 10. | Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Golęcina)                                                                                                                                                                                         | 500 000,00 zł   | na ukończeniu jest dokumentacja techniczna,<br>zakończenie robót budowlanych w 2025 r., szacunkowa wartość zadania wynosi 2 750 000,00 zł                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w gminie Ustka                                                                                                                                                                  | 4 000,00 zł   | <p>Roboty budowlane:</p> <p>W trakcie sprawdzania ofert przetargowych. Najkorzystniejsza oferta: STRABAG – 3 685 939,72 zł zakończenie zadania w 2025 r. (odcinek od ul. Żeglarzy do Traktu Pierwszych Rybaków) na zadanie jest udzielone dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości<br/>zł</p> <p>Nadzór inwestorski:</p> <p>W trakcie sprawdzania ofert przetargowych. Najkorzystniejsza oferta: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka – 30 000,00 zł zakończenie zadania w 2025 r.</p> |
| 12. | Dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego (odcinek DP 1105 G od DW 203 do miejscowości Starkowo 2,7 km) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny | 428 441,00 zł | w trakcie realizacji przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | Modernizacja drogi gminnej nr 101329G do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo – Duninówko II etap                                                                                                                                       | 797 000,00 zł | w dniu 02.08.2024 r. podpisana została umowa nr 202/2024 na kwotę 687 917,84 zł, termin realizacji: 27.11.2024 r., wykonawca: PHU LOREK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Naprawa dróg betonowych w Machowinku przy posesjach nr 21 i 23                                                                                                                                                                              | 20 428,42 zł  | w dniu 31.07.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |