

Ustka, dnia 15 października 2024 r.

Pan Rafał Białek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Ustka

Analiza wydatków na budowę i remonty infrastruktury technicznej tj. drogi, chodniki oraz realizacja robót inwestycyjnych i remontowych

Roboty inwestycyjne (drogowe)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość w 2024 r.	Realizacja
1.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica	1 168 617,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo	26 114,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”	100 125,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 – Gąbino Kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km)”	100 688,00 zł	w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

5.	<p>Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym:</p> <p>a) projekt przebudowy ul. Parkowej w Objeździe, w tym <i>Fundusz Sołecki Objazda 29 520,00 zł</i></p> <p>b) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświatowskiej w Przewłocze</p> <p>c) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa drogi gminnej nr 101474G w Machowinku</p> <p>d) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Golęcina)</p> <p>e) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa połączenia drogowego od ul. Bałtyckiej do Traktu Pierwszych Rybaków w m. Rowy</p> <p>f) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Siennej w Przewłocze</p>	450 000,00 zł	<p>a) umowa nr 186/2024 z dnia 28.06.2024 r., termin realizacji: 13.12.2024 r., wykonawca: DANUTA ŻUBER;</p> <p>b) umowa nr 168/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: TRAFIPROJEKT;</p> <p>c) umowa nr 169/2023 z dnia 26.09.2023 r., zrealizowano</p> <p>d) umowa nr 196/2021 z dnia 14.12.2021 r., termin realizacji: 11.06.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: DANUTA ŻUBER;</p> <p>e) umowa nr 197/2021 z dnia 14.12.2021 r.,zrealizowano ,wykonawca: DANUTA ŻUBER;</p> <p>f) umowa nr 167/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 09.08.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: TRAFIPROJEKT;</p>
----	--	---------------	---

6.	<p>Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym:</p> <p>a) ul. Pogodna w Duninowie b) ul. Lipowa w Duninowie c) droga do posesji nr 4 w Możdżanowie d) droga do posesji 43-45 w Pęplinie e) droga do posesji nr 30 w Możdżanowie f) droga do posesji 21,14,5 w Pęplinie, w tym <i>Fundusz Sołtecki Pęplino 44 908,25 zł</i></p>	934 325,00 zł	<p>a) w dniu 14.10.2024 r. dokonano odbioru końcowego ul. Pogodnej (umowa nr 144/2024 z dnia 17.05.2024 r.), b) w dniu 01.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego ul. Lipowej w Duninowie (umowa nr 86/2024 z dnia 12.04.2024 r., wykonawca: PHU LOREK), c) dla drogi do posesji nr 4 w Możdżanowie prowadzone są prace geodezyjne związane z uregulowaniem pasa drogowego, d) w dniu 01.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego drogi do posesji 43 – 45 w Pęplinie (umowa nr 87/2024 z dnia 12.04.2024 r., wykonawca: PHU LOREK), e) w dniu 24.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego drogi do posesji nr 30 w Możdżanowie (umowa nr 192/2024 z dnia 04.07.2024 r., wykonawca: PHU LOREK), f) wybrano wykonawcę (PHU LOREK) dla robót budowlanych polegających na przebudowie drogi do posesji 21, 14, 5 w Pęplinie</p>
7.	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo	500 000,00 zł	W trakcie sprawdzania ofert przetargowych.
8.	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino	500 000,00 zł	W trakcie sprawdzania ofert przetargowych.

9.	<p>Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi Przewłoka-Grabno, - budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, <p>finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</p>	4 066 554,00 zł	<p>w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 251/2023 z dnia 14.12.2023 r., termin realizacji: 21.07.2025 r., wykonawca: KRĘŻEL), wartość robót budowlanych wynosi 8 848 617,54 zł, na budowę ciągu pieszo – rowerowego uzyskano dofinansowanie w wysokości 649 710,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</p>
10.	<p>Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Golęcina)</p>	500 000,00 zł	<p>na ukończeniu jest dokumentacja techniczna i uzyskiwanie zgody na realizację inwestycji drogowej, na zadanie złożono wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2025), aktualna szacunkowa wartość zadania wynosi 5 361 272 zł</p>

11.	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w gminie Ustka	4 000,00 zł	w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 213/2024 z dnia 14.08.2024 r., termin realizacji: 23.10.2025 r., wykonawca: STRABAG), wartość robót budowlanych wynosi 3 685 939,72 zł, na zadanie jest udzielone dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 501 642,73 zł
12.	Dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego (odcinek DP 1105 G od DW 203 do miejscowości Starkowo 2,7 km) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny	428 441,00 zł	w trakcie realizacji przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny
13.	Modernizacja drogi gminnej nr 101329G do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo – Duninówko II etap	797 000,00 zł	na ukończeniu są roboty, w dniu 02.08.2024 r. podpisana została umowa nr 202/2024 na kwotę 687 917,84 zł, termin realizacji: 27.11.2024 r., wykonawca: PHU LOREK
14.	Naprawa dróg betonowych w Machowinku przy posesjach nr 21 i 23	26 817,60 zł	wybrany wykonawca: PHU LOREK

Roboty drogowe (bieżące)

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w 2024 r.	Realizacja
1.	Remonty nawierzchni utwardzonych	131 327,59 zł	w trakcie realizacji są roboty (umowa nr 65/2024 z dnia 04.03.2024 r., termin realizacji: 08.11.2024 r., wykonawca: LOREK), Zrealizowano parking w Objeździe (30 068,11 zł), nawierzchnie na cmentarzu w Objeździe II etap (59 707,21 zł), dodatkowe zjazdy i poszerzenia w Możdżanowie (25 239,39 zł)