

Ustka, dnia 13 stycznia 2025 r.

Pani Danuta Charko  
Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Rolnej,  
Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego,  
Planowania i Ochrony Środowiska  
Rady Gminy Ustka

Informacja dotycząca inwestycji (drogi) planowanych na 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość w 2025 r. (zł)	Realizacja/uwagi
1.	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	68 536,00	a) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświatowskiej w Przewłocze - umowa nr 168/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 22.12.2024 r. (zrealizowano w terminie), wykonawca: TRAFIPROJEKT (do rozliczenia ostatnia transza w wysokości 35 768,40 zł); b) wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Siennej w Przewłocze - umowa nr 167/2023 z dnia 26.09.2023 r., termin realizacji: 22.12.2024 r. (wystąpiono o aneks), wykonawca: TRAFIPROJEKT (do rozliczenia ostatnia transza w wysokości 32 767,20 zł);
2.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203- Charnowo (Gmina Ustka)”	14 036,00	umowa nr 274/2022 z dnia 07.09.2022 r. z Powiatem Słupskim, łączna wartość dotacji 30 000,00 zł, termin zakończenia: 30.06.2025 r.

3.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 Gąbino Kolonia- granica z Gminą Słupsk (1,0 km)”	62 558,00	umowa nr 91/2024 z dnia 27.03.2024 r. z Powiatem Słupskim, łączna wartość dotacji 100 688,00 zł, termin zakończenia: 30.06.2025 r.
4.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)”	41 416,00	umowa nr 291/2022 z dnia 07.09.2022 r. z Powiatem Słupskim, łączna wartość dotacji do 65 000,00 zł, termin zakończenia: 30.06.2025 r.
5.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Moźdzanowo”	619 257,00	umowa nr 101/2023 z dnia 24.04.2023 r. z Powiatem Słupskim, łączna wartość dotacji 619 257,00 zł, termin zakończenia: 30.06.2025 r.
6.	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”	252 450,00	umowa nr 255/2024 z dnia 25.09.2024 r. z Powiatem Słupskim, łączna wartość dotacji 297 000,00 zł, termin zakończenia: 31.12.2025 r.
7.	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka	3 715 941,00	<p>Roboty budowlane: w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 213/2024 z dnia 14.08.2024 r., termin realizacji: 23.10.2025 r., wykonawca: STRABAG), wartość robót budowlanych wynosi 3 685 939,72 zł (odcinek od ul. Żeglarzy do Traktu Pierwszych Rybaków) na zadanie jest udzielone dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.501.642,73 zł</p> <p>Nadzór inwestorski: (umowa nr 224/2024 z dnia 09.09.2024 r., termin realizacji: 23.10.2025 r., wykonawca: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka), wartość: 30 000,00 zł</p>
8.	Modernizacja dróg na osiedlu domków letniskowych w Rowach – I etap	500 000,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa

9.	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie Gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej, w tym: budowa drogi Przewłoka-Grabno, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka	4 982 062,00	<p>Roboty budowlane: w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 251/2023 z dnia 14.12.2023 r., termin realizacji: 21.07.2025 r., wykonawca: KRĘŻEL), wartość robót budowlanych wynosi 8 848 617,54 zł, na budowę ciągu pieszo – rowerowego uzyskano dofinansowanie w wysokości 649 710,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</p> <p>Nadzór inwestorski: (umowa nr 93/2024 z dnia 19.04.2024 r., termin realizacji: 21.17.2025 r., wykonawca: BDB Partnerstwo), wartość: 100 000,00 zł</p>
10.	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101615G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina)	500 000,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa, oczekujemy na decyzję odnośnie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2025)
11.	Modernizacja drogi do gruntów rolnych i pól uprawnych – wkład własny	500 000,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa
12.	Przebudowa dróg polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym <i>Fundusz Sołectwi Sołectwa Zaleskie 12 500,00 zł</i>	512 500,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa
13.	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową w Pęplinie	81 634,00	Roboty budowlane: (zadanie rozpoczęte w 2024 r.) w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 253/2024 z dnia 05.11.2024 r., termin realizacji: 04.03.2025 r., wykonawca: LOREK), łączna wartość robót budowlanych wynosi 126 542,15 zł
14.	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych	500 000,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa

15.	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w m. Zaleskie, Wodnica, Duninowo	377 026,00	Roboty budowlane: (zadanie rozpoczęte w 2024 r.) w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 268/2024 z dnia 28.11.2024 r., termin realizacji: 26.02.2025 r., wykonawca: FURGES), łączna wartość robót budowlanych wynosi 377 025,20 zł
16.	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach	500 000,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa
17.	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w m. Duninowo, Duninówko, Machowino	120 000,00	Roboty budowlane: (zadanie rozpoczęte w 2024 r.) w trakcie realizacji są roboty budowlane (umowa nr 254/2024 z dnia 05.11.2024 r., termin realizacji: 04.02.2025 r., wykonawca: ZIMAR), łączna wartość robót budowlanych wynosi 476 545,94 zł
18.	Wykonanie drogi/chodnika na działce nr 488 w Starkowie, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Starkowo 17 679,57 zł</i>	17 680,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa
19.	Modernizacja ścieżek w Parku Przewłockim, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Przewłoka 50 000,00 zł</i>	50 000,00	w trakcie przygotowywania procedura przetargowa